



Final Inspection Report
成品檢驗報告

深圳嘉立创
先进工厂

Customer No 客戶編號	9415463A	Order Number 訂單編號		Y33		P/N 內部型號			332968766		
Delivery Date 出貨日期	2025/12/7	Layer 層數		6 層		Order Quantity 訂單數量			5pcs		
Inspection Item 檢驗專案		Spec 規格	LSL 下限	USL 上限	Unit 單位	Measurement 量測資料			Min. 最小值	Max. 最大值	Pass/Fail
Board Thickness 板厚	-1 Corner-1 板角	1.60	1.440	1.760	mm	1.620	1.630	1.620	1.62	1.63	Pass
	-2 Corner-2 板角					1.630	1.620	1.630			
Circuit Traces 線路	Min width 最小線寬	0.102	0.082	0.122	mm	0.102	0.108	0.105	0.102	0.108	Pass
	Min space 最小線距	0.172	0.138	0.206	mm	0.164	0.162	0.166	0.162	0.166	Pass
Solder Mask 阻焊	Color 顏色	Green Required 要求綠色				Green Actual 實際綠色				Pass	
Silkscreen(Legend) 文字	Color 顏色	White Required 要求為白色				White Actual 實際為白色				Pass	
	Silkscreen adhesion test 文字附著力測試	No Peeling Required 要求無脫落				No Peeling Actual 實際無脫落				Pass	
Surface Finish Thickness 表面處理厚度	Electroless Au 化學金	2.00	1.80	2.20	μ "	1.91	1.84	1.82	1.82	1.91	Pass
	Electroless Ni 化學鍍	160.00	120.00	200.00		150.09	150.47	152.73	150.09	152.73	Pass
V-Cut	Angle 角度	25	20	30	/	24.0	25.0	25.0	25	25	Pass
	Residual thickness 殘厚	0.3	0.25	0.35	mm	0.32	0.31	0.28	0.30	0.31	Pass
Board Warpage 板翹	Warpage 板翹	/		1.80	mm	0.136	0.133	0.139	0.133	0.139	Pass
Appearance 外觀檢驗	Visual Inspection 目視檢驗	No Appearance Defect 無外觀不良				No Cosmetic Defects 無外觀不良				Pass	
	Surface Finish 表面工藝	<input checked="" type="checkbox"/> ENIG 沈金 <input type="checkbox"/> HASL-LF 無鉛噴錫 <input type="checkbox"/> HASL 有鉛噴錫								Pass	
Inspected By 檢測人	juan Liu 劉娟					Approved By 稽核人		jianjun Wu 吳建軍			